

**STAN REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH/
ZADAŃ BIEŻĄCYCH/
ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI ZE WZG NA POZYSKANE DOFINANSOWANIE**

URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO						
Dział	Rozdział	Z A D A N I E	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	STAN REALIZACJI
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalcza i Ulanowo - POLSKI ŁAD	3 489 659,07			Wykonawca: Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Przemysławem Wojciechowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gaz Przemysław Wojciechowski z siedzibą w Rąbczynie 107, 62-106 Rąbczyn. Partner Konsorcjum: Jarosławem Szczublewskim, prowadzącym działalności gospodarczą pod nazwą: DOM-ROL Jarosław Szczublewski z siedzibą w Turzy 76, 62-100 Damasławek. Umowa nr (Rb) 1/2023/RFZ.271.12.2022 z dn. 05.01.2023 r. Wartość kontraktu: 5 880 000,00 zł Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy. Aneks nr 1 z dnia 05.02.2024 r. - przedłużenie terminu realizacji do 05.05.2024 r. UWAGA: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 21.03.2024 r. złożono wniosek o zmianę zakresu inwestycji, pozwalający zwiększyć wartość promesy inwestycyjnej do wartości promesy wstępnej i zrealizowanie zwiększonego zakresu zadania. Inwestycja w trakcie realizacji.
		budżet gm.	90 000,00			
		środki zewnętrzne - promesa Polski Ład	3 399 659,07			
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polska Wieś wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Klecku przy ul. Cmentarnej, gmina Klecko - POLSKI ŁAD	2 206 250,00	1 876 250,00		Wykonawca: ZIB - Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek Umowa nr (Rb) 4/2024/RFZ.271.6.2024 z dn. 24.04.2024 r. Wartość kontraktu: 3 846 285,43 zł Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja w trakcie realizacji.
		budżet gm.	330 000,00			
		środki zewnętrzne - promesa Polski Ład	1 876 250,00	1 876 250,00		
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Waliszewo - POLSKI ŁAD	6 264 000,00			Wykonawca: ZIB-INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 7, 64-310 Lwówek. UMOWA nr (Rb) 3/2023/RFZ.271.18.2022 z dn. 24.03.2023 r. Wartość kontraktu: 6 474 389,93 zł. Termin realizacji: 13 miesięcy od podpisania umowy. Aneks nr 1 z dnia 01.02.2024 r. - „W związku ze zmianą zakresu zamówienia, zleca się Wykonawcy zamówienia podstawowego realizację dodatkowych robót budowlanych, określonych w protokole konieczności spisany w dniu 04.01.2024 r.” - wartość robót dodatkowych: 12 210,25 zł. Aneks nr 2 z dnia 12.03.2024 r. - „W związku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym wykonaniu robót zamiennych, zleca się Wykonawcy zamówienia podstawowego realizację robót budowlanych, określonych w protokole konieczności spisany w dniu 07.03.2024 r.” - wartość robót dodatkowych: 12 866,85 zł. Aneks nr 3 z dnia 23.04.2024 r. - przedłużenie terminu realizacji do 07.08.2024 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
		budżet gm.	1 324 000,00			

		środki zewnętrzne - promesa Polski Ład	4 940 000,00			
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zakrzewie, zakup pomp do przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej w Gorzuchowie oraz budowa sieci wodociągowej przy ul.Spacerowej w Klecku, a także budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w Klecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie - PROW	1 655 427,49	2 952 000,00		Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyła, z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 17, 62-200 Gniezno UMOWA NR (Rb) 4/2024/RFZ.271.9.2024 z dn.11.04.2024 r. Wartość kontraktu: 3 430 000,00 zł Termin realizacji: do 15.05.2025 r. Inwestycja w trakcie realizacji. UWAGA: W trakcie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozostałe zadania objęte dofinansowaniem: 1) Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w Klecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie; 2) Budowa sieci wodociągowej przy ul.Spacerowej w Klecku; 3) Zakup pomp do przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej w Gorzuchowie.
		budżet gm.	1 655 427,49	1 238 131,00		
		środki zewnętrzne - PROW		1 713 869,00		
600		Transport i łączność	6 002 278,50			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - POWIAT GNIEŹNIENSKI	450 000,00			Dofinansowanie do zadań na drogach powiatowych. Zrealizowane zadania: 1) budowa chodnika w Charbowie, 2) przebudowa drogi powiatowej Łagiewniki Kościelne - Kamienic.
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Drogi do gruntów rolnych - dofinansowanie WW	213 750,00			04.04.2024 r. - zawarcie umowy na dofinansowania zadania, związanego z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota dofinansowania zadania ze środków samorządu województwa wielkopolskiego wynosi:123 750,00 zł. UWAGA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie przygotowywania.
		budżet gm.	90 000,00			
		środki zewnętrzne - WW	123 750,00			
		Budowa i przebudowa dróg gminnych - gmina Klecko - Targowa, Bujarskich, Zacisze - POLSKI ŁAD	2 830 000,00			Wykonawca: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin UMOWA NR (Rb) 4/2024/RFZ.271.7.2024 z dn. 22.04.2024 r. Wartość kontraktu: 2 073 066,60 zł Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy Inwestycja w trakcie realizacji.
		budżet gm.	217 500,00			
		środki zewnętrzne - promesa Polski Ład	2 612 500,00			
		Przebudowa drogi gminnej nr 283022P Dębica - Owieczki - RFRD	822 000,00			Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Umowa o dofinansowanie nr 12.166/24 z dnia 26.02.2024 r. Wykonawca: Kowalski Budownictwo Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin UMOWA NR (Rb) 3/2024/RFZ.271.3.2024 z dn. 04.04.2024 r. Wartość kontraktu: 600 633,60 zł. Termin realizacji: 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Inwestycja w trakcie realizacji.
		budżet gm.	290 753,43			
		środki zewnętrzne - RFRD	531 246,57			
		Zagospodarowanie terenu przy blokach w miejscowości Działyn gmina Klecko - POLSKI ŁAD	1 269 500,00	710 500,00		Wykonawca: Transport Publiczny Handeal Wynajem Paweł Macioszek, Cielimowo, ul. Leśna 1, 62-220 Niechanowo. UMOWA NR (Rb) 1/2024/RFZ.271.23.2023 z dn. 08.01.2024 r. Wartość kontraktu: 1 947 000,00 zł Termin realizacji: do 14.01.2025 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
		budżet gm.	559 000,00			
		środki zewnętrzne - promesa Polski Ład	710 500,00	710 500,00		

60095	Pozostała działalność				
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w Gminie Klecko zgodnie z założeniami ZIT	272 070,00	440 000,00		1) Wykonawca: BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE MKM-PROJEKT INŻ. MARCIN KUCIAK, z siedzibą przy ul. Długiej 14/6, 61-850 Poznań UMOWA NR (U) 15/2023/RFZ.271.21.2023 z dn., 15.11.2023 r., Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 190, odcinki południowe 1: a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Klecko-Kolonia – Pruchnowo: b) Etap II: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Pruchnowo – Brzozogaj Wartość kontraktu: 196 000,00 zł Termin realizacji: do 31.12.2024 r. Usługa w trakcie realizacji 2) Wykonawca: BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE MKM-PROJEKT INŻ. MARCIN KUCIAK, z siedzibą przy ul. Długiej 14/6, 61-850 Poznań UMOWA NR (U) 16/2023/RFZ.271.21.2023 z dn., 15.11.2023 r., Część III: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 190, odcinki południowe 2: a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Brzozogaj – Działyn, b) Etap II: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Działyn – granicy gminy Klecko z gminą Gniezno. Wartość kontraktu: 196 000,00 zł Termin realizacji: do 31.12.2024 r Usługa w trakcie realizacji. UWAGA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Klecko-Kolonia – Pruchnowo oraz Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Brzozogaj – Działyn, stani potencjalnie przedmiot dofinansowania w ramach projektu zgłoszonego w Startegii ZIT pn. "Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 na terenie gminy Klecko" - planowane wartość dofinansowania: 798 642,00 Euro.
					3) Wykonawca: BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE MKM-PROJEKT INŻ. MARCIN KUCIAK, z siedzibą przy ul. Długiej 14/6, 61-850 Poznań UMOWA NR (U) 3/2024/RFZ.271.8.2024 z dn. 12.04.2024 r., Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Ulanowo – Charbowo Wartość kontraktu: 134 070,00 zł Termin realizacji: do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Usługa w trakcie realizacji. 4) Wykonawca: KFG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznań UMOWA NR (U) 4/2024/RFZ.271.8.2024 z dn., 16.04.2024 r., Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Charbowo – Polska Wieś Wartość kontraktu: 124 000,00 zł Termin realizacji: do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy Usługa w trakcie realizacji. 5) Wykonawca: KFG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznań. UMOWA NR (U) 5/2024/RFZ.271.8.2024 z dn.,16.04.2024 r., Część III: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Polska Wieś. Wartość kontraktu: 112 000,00 zł Termin realizacji: do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Usługa w trakcie realizacji.

		Podziały geodezyjne nieruchomości - wydzielenie drogi pieszo-rowerowej w Klecku wzdłuż południowego brzegu jeziora Kleckiego	67 588,50			Wykonawca: Piotr Szymański "Geodeta Szymański" ul. Wierzbiczany 2C, 62-200 Gniezno. UMOWA nr 82/2023 z dnia 29.09.2023 r. Aneks nr 1 z 01.02.2024 r. - zmiana wynagrodzenia: 67.588,50 zł Aneks nr 2 z dnia 29.03.2024 r. - zmiana terminu realizacji - do dnia 30.06.2024 r. Usługa w trakcie realizacji.
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Zagospodarowanie budynku na ul.Stonecznej 25	110 000,00			Zabezpieczenie środków na projekt techniczno-budowlany.
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe				
		Budowa mieszkań komunalnych	17 776 341,35	11 517 851,35	5 471 733,07	UMOWA o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat nr BSK/23/23/0002935 z dnia 04.10.2023r. ANEKS NR 1 z dnia 24.11.2023 r. do umowy nr BSK/23/23/0002935 z dnia 04.10.2023 r. Łączna wartość projektu brutto: 34.500.610,77 zł , w tym: 1) wartość wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat działającego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego: 29.325.519,15 zł brutto , 2) dodatkowe wsparcie finansowane z planu rozwojowego (KPO): 4 722 334,57 zł netto (refundacja). Planowany końcowy termin realizacji zadania: do 31 lipca 2026 roku. UWAGA: W ramach zadania przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: <i>Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Klecku.</i> W dniu 15.04.2024 r. wpłynęło 5 ofert. Postępowanie w trakcie badania ofert.
		budżet gm.			718 072,05	718 072,05
		środki zewnętrzne - BGK:	17 776 341,35	11 517 851,35	4 753 661,02	34 047 853,72
		środki zewnętrzne - BGK Fundusz Dopłat	17 776 341,35	11 517 851,35	31 326,45	29 325 519,15
		środki zewnętrzne - BGK plan rozwojowy			4 722 334,57	4 722 334,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00			03.04.2024 r.- przekazanie dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku komendy policji, jako kolejny etap partycypacji Gminy Klecko w kompleksowym remoncie i modernizacji komisariatu.
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00			Zabezpieczenie środków w budżecie.
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Rozbudowa i przebudowa budynków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Klecko - POLSKI ŁAD	2 832 941,18			Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8 Promesa wstępna nr: Edycja8/2023/8767/PolskiŁad z dnia 12.10.2023 r. Przewidywana wartość inwestycji: 2 352 941,18 zł Kwota promesy wstępnej: 2.000.000,00 zł (85%) Wkład własny: 352 941,18 zł (15%) UWAGA: W ramach zadania przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Rozbudowa i przebudowa budynków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Klecko.</i> 15.04.2024 r. - Termin składania/otwarcia ofert Część I: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ułanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem - wpłynęły oferty od 6 firm. Część II: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dębnicy wraz z garażem OSP - wpłynęły oferty od 4 firm. Część III: Termomodernizacja oraz przebudowa budynku strażnicy OSP w Klecku przy ul. Paderewskiego 16 - wpłynęły oferty od 8 firm. Postępowanie w trakcie badania ofert.
		budżet gm.	832 941,18			
		promesa Polski Ład	2 000 000,00			

801		Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola				
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Przedszkola nr 1 w Klecku	47 232,00			Wykonawca: Studio projektu budowlanego FILAR Marcin Górzny, ul. Młodych 30/15, 64-920 Piła UMOWA nr 29/2024 z 29.02.2024 r. Usługa w trakcie realizacji.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów - dopłaty do ścieków dowożonych	120 000,00			Środki zabezpieczone na poczet dopłat do wywozu nieczystości do każdego m3 ścieków dla każdego mieszkańca, który nie ma technicznej możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
		drobne przyłącza wod.kan. na terenie m.Klecka	62 675,03			Docelowo do realizacji przez ZGK Sp. z o.o.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Budowa oświetlenia na osiedlu Wilkowyja - Nowe Osiedle	83 000,00			Wykonawca: Instalacje Elektryczne Aron Balcerzak, os. Niepodległości 13/34, 62-400 Słupca. UMOWA nr 39/2024 z 02.04.2024 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
	90095	Pozostała działalność				
		Podwyższenie kapitału spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku Sp. z o.o. (2035)	1 640 000,00			Zabezpieczono środki w budżecie - wypłata w transzach.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Remont MGOK	997 879,67			Wykonawca: Formatic Sp. z o.o., ul. Poznańska 86A, 62-080 Lusowo. UMOWA NR (Rb) 2/2024/RFZ.271.1.2024 z dn. 12.03.2024 r. Termin realizacji: 80 dni od dnia podpisania umowy. Wartość kontraktu: 959 000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
		Remont sali widowiskowej i dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej budynku MGOK w Klecku (w tym instalacje sanitarne i elektryczne)	691 879,67			Wykonawca: Formatic Sp. z o.o., ul. Poznańska 86A, 62-080 Lusowo. UMOWA NR (Rb) 2/2024/RFZ.271.1.2024 z dn. 12.03.2024 r. Wartość kontraktu: 959 000,00 zł, w tym: 526 661,53 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku poprzez przebudowę sceny oraz nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej	306 000,00			Wykonawca: Formatic Sp. z o.o., ul. Poznańska 86A, 62-080 Lusowo. UMOWA NR (Rb) 2/2024/RFZ.271.1.2024 z dn. 12.03.2024 r. Termin realizacji: 80 dni od dnia podpisania umowy. Wartość kontraktu: 959 000,00 zł, w tym: 432 338,47 zł. UWAGA: 1) Wykonawca złożył wniosek o Ankes z uwagi na roboty dodatkowe - Aneks w trakcie przygotowywania. 2) Prace budowlano – instalacyjne w obszarze widowni i sceny, w tym instalacja technologii sceny wraz z przebudową sceny, wymiana schodów drewnianych na żelbetowe oraz montaż nowego nagłośnienia, oświetlenia i elementów technologii sceny będą realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pt. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku poprzez przebudowę sceny oraz nagłośnienie i oświetlenie sali widowiskowej” - wysokość dofinansowania: 194 707,00 zł. 3) Pismo z dnia 17.04.2024 r. z UMWW - informacja o zgodzie na zwiększenie kwoty pomocy do 275 096,00 zł, pod warunkiem pozytywnej oceny dokumentacji postępowania zakupowego, które jest w trakcie weryfikacji przez Wydział Kontroli UMWW. Inwestycja w trakcie realizacji.
		budżet gm.	111 293,00			
		środki zewnętrzne - PROW	194 707,00			

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		Termomodernizacja bylej "Pastorówki" przy ul.Dworcowej 10 w Klecku, gmina Klecko	35 000,00			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja 2 Promesa wstępna nr: Edycja2RPOZ/2023/6702/PolskiLad z dnia 05.10.2023 r. Przewidywana wartość inwestycji: 400.000,00 zł Kwota promesy wstępnej: 392.000,00 zł (98 %) Wkład własny: 8 000,00 zł (2 %) UWAGA: W budżecie zabezpieczono środki na PFU.
		Udzielenie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Królowej Polski w <u>Swiniarach</u> na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Klecko	366 248,39			Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja 1 Promesa inwestycyjna nr: RPOZ/2022/12484/PolskiLad z dnia 02.02.2024 r. Kwota promesy: 358 923,42 zł UWAGA: Beneficjent dotacji wyłonił Wykonawcę robót: Zakład Ogólnobudowlany Henryk Ignasiak, Łubowo 29c, 62-260 Łubowo. Wartość kontraktu: 369 830,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
		środki zewnętrzne - promesa Polski Ład	358 923,42			
		Udzielenie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Opieki Matki Bożej w <u>Pomarzanach</u> na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Klecko	173 400,00	166 600,00		Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja 1 Promesa wstępna nr: RPOZ/2022/12488/PolskiLad z dnia 23.07.2023 r. Kwota promesy wstępnej: 333 200,00 zł UWAGA: Beneficjent jest w trakcie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót.
		środki zewnętrzne - promesa Polski Ład	333 200,00			
		Udzielenie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Jerzego i Świętej Jadwigi w <u>Klecku</u> na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Klecko	500 000,00			Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja 1 Promesa wstępna nr: RPOZ/2022/12485/PolskiLad z dnia 23.07.2023 r. Kwota promesy wstępnej: 490.000,00 zł UWAGA: Beneficjent dotacji jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania postępowania zakupowego.
		środki zewnętrzne - promesa Polski Ład	490 000,00			
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe				
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - ul.Słoneczna	300 000,00			W 2024 r. przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: <i>Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Słonecznej w Klecku – Etap II</i> 1) RFZ.271.4.2024 - postępowanie unieważniono w dniu 22.03.2024 r. 2) RFZ.271.11.2024 - postępowanie unieważniono w dniu 23.04.2024 r. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w obu przypadkach: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Razem wydatki majątkowe:			45 904 852,06			

Lp.	Z A D A N I E	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	STAN REALIZACJI
1.	Było stare, teraz nowe...Czas na Kamieńca odnowę!	27 110,00			XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Ogółem: 91.462,40 zł, Wnioskowane dofinansowanie: 46 210,00 zł , Środki własne gminy: 7062,00 zł, Fundusz sołecki: 19 990,40 zł UWAGA: Oczekujemy na ocenę wniosku.
2.	KUŚ - przeniesienie figury Zielarki i zagospodarowanie miejsca wokół	29 140,00			XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Ogółem: 110.164,29 zł Wnioskowane dofinansowanie: 64 348,00 zł Środki własne gminy: 19.006,34 zł, Fundusz sołecki: 9.999,95 zł UWAGA: Oczekujemy na ocenę wniosku.
3.	Park wiejski „Belweder” – I etap zagospodarowania terenu do celów rekreacyjnych w miejscowości Michałcza	28 430,00			XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Ogółem: 120.680,00 zł, Wnioskowane dofinansowanie: 62 000,00 zł , Środki własne gminy: 8130,00 zł, Fundusz sołecki: 20.300,00 zł UWAGA: Rezygnacja z aplikowania z powodów formalno - prawnych.
4.	Kompleksowe opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Klecko	50 000,00	200 000,00		19.04.2024 r. - Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Bazie Konkurencyjności. Termin składania ofert: 29.04.2024 r. UWAGA: Możliwość uzyskania dofinansowania z KPO w ramach działania: A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego - wsparcie dla gmin, Krajowy Plan Odbudowy, w kwocie 200 719,27 zł (wg algorytmu) . Planowane uruchomienie naboru: 16.05.2024 r. - 30.06.2026 r.
5.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wilkowyja i Polska Wieś	23 100,00			Wykonawca: Tomasz Kuźniar, zam. przy ul. Józefa Sowińskiego 41b/36, 60-284 Poznań. Umowa nr (U) 79/2023 z dnia 29.09.2023 r. Usługa w trakcie realizacji.
6.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gorzuchowo	15 750,00			Wykonawca: Tomasz Kuźniar, zam. przy ul. Józefa Sowińskiego 41b/36, 60-284 Poznań. Umowa nr (U) 80/2023 z dnia 29.09.2023 r. Usługa w trakcie realizacji.
7.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karniszewskiej i Spacerowej w Klecku	15 750,00			Wykonawca: Tomasz Kuźniar, zam. przy ul. Józefa Sowińskiego 41b/36, 60-284 Poznań. Umowa nr (U) 81/2023 z dnia 29.09.2023 r. Usługa w trakcie realizacji.
8.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejścia drogowego miasta Klecka	15 000,00	9 000,00		Wykonawca: Tomasz Kuźniar, zam. przy ul. Józefa Sowińskiego 41b/36, 60-284 Poznań. Umowa nr (U) 99/2023 z dnia 11.12.2023 r. Usługa w trakcie realizacji.

9.	Opracowanie wymaganych dokumentów planistycznych na działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej w gminie Klecko	70 600,00			Zawarto umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. UMOWA dotacji nr 16215/U/400/1844/2023 z dn. 01.12.2023 r. Dofinansowane przedsięwzięcia w zakresie działań planistycznych realizowanych w latach 2023-2024 dotyczą: 1. Strategii Rozwoju Gminy, Ogółem: 45.000,00 zł, w tym dofinansowanie: 31.500,00 zł 2. Planów Rozwoju Miejscowości/Sołeckich Strategii Rozwoju - przygotowanie dokumentów planistycznych dla 15 miejscowości i 1 Osiedla (łącznie 16 dokumentów): Biskupice, Bojanice, Czechy, Charbowo, Działyń, Gorzuchowo, Kamieniec, Michalcza, Polska Wieś, Świniały, Sulin, Ulanowo, Waliszewo, Wilkowyja, Zakrzewo oraz dla Osiedla nr 1 w Klecku. Ogółem: 25.600,00, w tym dofinansowanie: 17.920,00 zł UWAGA: W 2023 r., ramach zadania, zostały przygotowane Strategie Sołeckie dla następujących miejscowości: Michalczy, Gorzuchowa, Biskupic i Kamieńca. Termin zakończenia przedsięwzięcia: 31.10.2024 r.
10.	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu miasta Klecka do roku 2030.	25 000,00			Zawarto umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. UMOWA dotacji nr 16203/U/400/1845/2023 z dn. 01.12.2023 r. Dofinansowane przedsięwzięcia w zakresie działań planistycznych realizowanych w latach 2023-2024 dotyczą: 1. Opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu miasta Klecka do roku 2030. Ogółem: 25.000,00, w tym dofinansowanie: 17500,00 zł Termin zakończenia przedsięwzięcia: 31.10.2024 r.
11.	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – miasto Klecko				FEW - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Strategia rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030 Gmina Klecko zgłosiła dwa projekty w ramach: 1) FEWP.02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłęski żywiolowej w ramach ZIT, Planowane dofinansowanie: 28 986,00 Euro (70%)
12.	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 na terenie gminy Klecko				Planowany nabór wniosków: od 02.04.2024 do 28.06.2024/możliwy drugi nabór: IV kw 2024 r. 2) FEWP.03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT Planowane dofinansowanie: 798 642,00 Euro (70%) Planowany nabór wniosków: od 11.03.2024 do 30.04.2024
13.	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach edukacyjnych - etap I: wymiana drzwi wewnętrznych, remont posadzek na korytarzach oraz malowanie kontrastowe w SP w Klecku (obszar B)				Zawarto umowę o dofinansowanie z Powiatem Gnieźnieńskim. UMOWA WI.042.15.5.2023 na realizację przez Gminę Klecko projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B oraz D z dnia 06.11.2023 r. Wartość uzyskanego dofinansowania w ramach Programu z PFRON:
14.	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu z miejscami do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Klecko do placówek służących rehabilitacji (obszar D)				1) Obszar B: 165 000,00 zł, 2) Obszar D: 330 000,00 zł. Termin rzeczowej realizacji: 28.09.2024 r. Termin rozliczenia dotacji: 11.10.2024 r.
15.	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+ w Klecku				Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2021 - 2025. Pozytywna weryfikacja oferty przez WUW. Wartość rekomendowanego dofinansowania: 127 434,95 zł. UWAGA: Oczekujemy na decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zawarcie umowy.
16.	Zapewnienie funkcjonowania Klubu SENIOR+ w Klecku				Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2021 - 2025. Pozytywna weryfikacja oferty przez WUW. Wartość rekomendowanego dofinansowania: 39 550,55 zł. UWAGA: Oczekujemy na decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zawarcie umowy.
17.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej				Dokument przygotowany, wymaga aktualizacji i Uchwalenia przez Radę Gminy.

18.	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Klecko				Dokument przygotowany, wymaga aktualizacji i Uchwalenia przez Radę Gminy.
19.	Gmina Klecko - cyberbezpieczny samorząd.				Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Wartość dofinansowania: 594 625,00 zł UWAGA: Pozytywna ocena wniosku, oczekujemy na zawarcie umowy.
20.	Miejsca pamięci września 1939 r. - Rewitalizacja Obelisku Obrońców Cywilnych Klecka przy rzece Mała Wełna.				Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość dofinansowania: 52 365,00 zł UWAGA: Pozytywna ocena wniosku, oczekujemy na dokumenty niezbędne do zawarcia umowy (Opinia IPN).
21.	Miejsca pamięci września 1939 r. - Rewitalizacja pomnika „Obrońców Klecka 1939”				Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość dofinansowania: 239 512,00 zł UWAGA: Pozytywna ocena wniosku, oczekujemy na dokumenty niezbędne do zawarcia umowy.
22.	Utworzenie i funkcjonowanie miejsc żłobkowych na terenie gminy Klecko.				Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Wartość dofinansowania: 1) KPO 1 098 913,53 zł, w tym: - KPO wydatki majątkowe: 968 274,00 zł (bez VAT) - VAT: 130 639,53 zł 2) FERS wydatki bieżące 812 592,00 zł , w tym: - środki krajowe: 142 041,12 zł, - środki europejskie: 670 550,88 zł UWAGA: Instytucja finansująca oczekuje na dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie (Opinia IPN).
23.	Termomodernizacja i remont budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Klecko” – Kamieniec 6.				04.04.2024 r. - złożenie wniosku wraz z załącznikami o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG finansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. UWAGA: Oczekujemy na informację zwrotną/uwagi do Audytu.
24.	Termomodernizacja i remont budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Klecko” – Michalcza 9.				04.04.2024 r. - złożenie wniosku wraz z załącznikami o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG finansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. UWAGA: Oczekujemy na informację zwrotną/uwagi do Audytu.
25.	Termomodernizacja i remont budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Klecko” – Świniały 15.				04.04.2024 r. - złożenie wniosku wraz z załącznikami o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG finansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. UWAGA: Oczekujemy na informację zwrotną/uwagi do Audytu.
26.	Termomodernizacja i remont budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Klecko” – Ulanowo 16.				04.04.2024 r. - złożenie wniosku wraz z załącznikami o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG finansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. UWAGA: Oczekujemy na informację zwrotną/uwagi do Audytu.