

PROTOKÓŁ
Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO
INDYWIDUALNEJ INSTALACJI SOLARNEJ - PRZEGLĄD DRUGI

Protokół spisany dnia.....2023 r. z przeglądu indywidualnej instalacji solarnej wykonanej w ramach inwestycji p.n. „**Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gościeradów**” realizowanej w ramach projektu ”Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”

Podstawa przeglądu: §15a umowy nr 56/2017 z dn.14.12.2017 r.

Komisja:

Lp.	Przedstawiciele stron	Imię i Nazwisko	Instytucja
1	Zamawiający*		Gmina Gościeradów
2	Wykonawca*		SANITO Sp. z o.o.
3	Użytkownik instalacji*		
4	Inspektor nadzoru*		

Lokalizacja instalacji

(miejscowość nr domu)

Rodzaj / typ instalacji, zestaw:

☐ (2 panelowy), ☐ (3 panelowy), ☐ (4 panelowy), ☐ (5 panelowy),

Czynności dokonane w trakcie przeglądu: (sprawdzenie elementów instalacji)

1) Stan płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań:

☐ nie występują ☐ występują na pow. ok.% pow. kolektora ☐ inne

2) Stan obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych:

☐ bez uszkodzeń ☐ uszkodzona ☐ inne

3) Szczelność połączeń hydraulicznych:

☐ szczelne ☐ nieszczelne ☐ inne

- Reduktor ciśnienia: ☐ tak ☐ nie
- Ciśnienie nośnika ciepła w instalacji:[bar]
- Ciśnienie poduszki gazowej naczynia przeponowego wodnego:[bar]
- Działanie zaworu bezpieczeństwa: ☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe

4) Stan izolacji termicznej przewodów:

☐ nie uszkodzona ☐ uszkodzona na dł. ok. ☐ inne

5) Zestaw montażowy:

☐ stabilny ☐ niestabilny ☐ inne

6) Czujniki temperatury:

☐ sprawne ☐ niesprawne ☐ inne

.....

7) Stan nośnika ciepła:

☐ wymiana płynu (glikolu) / rodzaj

☐ spełnia wymagania ☐ nie spełnia wymagań ☐ inne

.....

- Działanie regulatora oraz nastaw: ☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe
- Temperatura zamarzania glikolu: [°C]
- Działanie grupy pompowej: ☐ prawidłowe , ☐ nieprawidłowe

Oświadczenie Użytkownika (przedstawiciel użytkownika) instalacji

- Instalacja działa prawidłowo* / nieprawidłowo*

.....
.....
.....

Uwagi Wykonawcy:

.....
.....

Uwagi Zamawiającego:

.....
.....

Orzeczenie Komisji

- 1) Instalacja posiada właściwości określone w umowie: ☐ tak / ☐ nie.
- 2) Instalacja jest wolna od wad i usterek: ☐ tak / ☐ nie.
- 3) Występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji: ☐ tak / ☐ nie.

.....

Podpisy:

1) Zamawiający*

2) Wykonawca*

3) Użytkownik instalacji*

4) Inspektor nadzoru*

*niepotrzebne skreślić