

Cel dokumentu:

Załącznik określa wymagania dotyczące oznakowania strefy prac związanych z wycinką 18 szt. drzew „na pniu” (3 lipy, 1 klon, 14 jesionów) w pasie drogowym drogi gminnej na terenie gminy Bobolice dz. nr. 205/1 obręb Łozice, dz. nr. 54 obręb Janowiec, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i BHP.

1. Ogólne wymagania:

1. Wykonawca (wykonawca wycinki) jest odpowiedzialny za oznakowanie strefy prac w sposób zgodny z niniejszym załącznikiem oraz obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
2. Oznakowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracowników wykonujących wycinkę, jak i użytkowników drogi gminnej.

2. Elementy oznakowania strefy prac:

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania następujących środków:

1. **Znaki drogowe:**
 - o Znak A-14 „Roboty drogowe” – ustawiony co najmniej 50 m przed strefą prac (w obu kierunkach ruchu, jeśli dotyczy).
 - o Znak B-33 „Ograniczenie prędkości” (np. 30 km/h) – w zależności od warunków drogi i decyzji Zamawiającego.
 - o Znak D-4a „Droga z pierwszeństwem” lub inne znaki informujące o zmianie organizacji ruchu, jeśli dotyczy.
2. **Urządzenia ostrzegawcze:**
 - o Pacholki drogowe odblaskowe – rozmieszczone co 5-10 m wzdłuż granicy strefy prac.
 - o Tablica ostrzegawcza U-26 (z napisem „Wycinka drzew”) – ustawiona w widocznym miejscu na początku strefy prac.
3. **Oznaczenie terenu wycinki:**
 - o Taśma ostrzegawcza biało-czerwona – otaczająca obszar wycinki w promieniu co najmniej 10 m od każdego drzewa, jeśli pozwala na to szerokość pasa drogowego.
 - o Znaki zakazu zatrzymywania się (B-35) – w miejscach, gdzie parkowanie mogłoby utrudniać ruch lub dostęp do terenu prac.
4. **Oświetlenie i widoczność:**
 - o W przypadku prac w godzinach wieczornych lub przy złej widoczności – lampy ostrzegawcze (żółte, migające) na pacholkach lub tablicach.
 - o Odzież odblaskowa dla wszystkich pracowników wykonujących wycinkę.

3. Zasady realizacji:

1. Oznakowanie należy ustawić przed rozpoczęciem prac i utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres wycinki (do 30.04.2025 r.).
2. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego dokładne rozmieszczenie znaków i urządzeń ostrzegawczych podczas protokolarnego przekazania terenu.
3. Po zakończeniu wycinki i uprzątnięciu terenu wszystkie elementy oznakowania powinny zostać usunięte przez Wykonawcę, a pas drogowy przywrócony do stanu pierwotnego.

4. Odpowiedzialność:

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie strefy prac oraz za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia terenu.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w oznakowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.

5. Załączniki graficzne (opcjonalne):

- Schemat tymczasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej Bobolice dz. nr 54 obręb Janowiec, dz. nr 205/1 obręb Łozice – dostarczony przez Wykonawcę w formie mapy lub rysunku technicznego (jeśli dotyczy).